

Umbau Zeughaus Zug
Projektierungskredit / Objektkredit inkl. Fertigstellungskredit / Umplatzierung von Ämtern

		A	B	C	A - B	Begründungen
Preisbasis		KRB Kredit 12.06.2008 01.04.2007	Bauabrechnung HBA + GP	FIBU Zahlungen	Abweichungen	
A	<u>Projektierungskredit</u>	300'000.00	299'676.60		323.40	Kreditunterschreitung
B	<u>Objektkredit Obergericht</u>					
BKP 0+1	Vorbereitungsarbeiten	450'000.00	1'213'137.90		-763'137.90	Begründung Reg. 8 (FiKo)
BKP 2	Gebäude	6'110'000.00	7'554'830.90	vgl	-1'444'830.90	Begründung Reg. 8 (FiKo)
BKP 4	Umgebung	100'000.00	139'241.25	Kontoblatt HRM2	-39'241.25	Begründung Reg. 8 (FiKo)
BKP 5	Baunebenkosten	500'000.00	298'864.00		201'136.00	Begründung Reg. 8 (FiKo)
BKP 6	Unvorhergesehenes	950'000.00	zu BKP 1+2		950'000.00	Begründung Reg. 8 (FiKo)
BKP 9	Ausstattung	440'000.00	598'561.15		-158'561.15	Begründung Reg. 8 (FiKo)
	Fertigstellungsarbeiten		269'588.05			Begründung Reg. 8 (FiKo)
	Honorare inkl. Bonus GP-Team	1'800'000.00	2'738'799.05		-938'799.05	Begründung Reg. 8 (FiKo)
	Mehrwertsteuer 7.6%	790'000.00			790'000.00	Begründung Reg. 8 (FiKo)
	Rundung	60'000.00			60'000.00	Begründung Reg. 8 (FiKo)
	Zwischentotal	11'200'000.00				
	Reserve	2'250'000.00	zu BKP 1+2		2'250'000.00	Begründung Reg. 8 (FiKo)
	Umzugskosten Obergericht	100'000.00	in BKP 9		100'000.00	Begründung Reg. 8 (FiKo)
	KRB Objektkredit	13'550'000.00				
	MwSt Differenz 0.4% ab 1.2.2011 *)	32'000.00				
	Teuerung 1.4.2007 bis 1.4.2010	765'536.00				
	Objektkredit / Ausgaben	14'347'536.00	12'813'022.30	12'813'022.30		
	Einnahmen					
	Denkmalpflegebeitrag Stadt Zug		-48'613.00	vgl		
	Förderbeitrag Gebäudeprogramm		-40'935.00	Kontoblatt HRM2		
	Istkosten / Kreditunterschreitung		12'723'474.30	12'723'474.30	1'624'061.70	Kreditunterschreitung
D	<u>Umplatzierung von Ämtern</u>	2'200'000.00	1'911'893.00		288'107.00	Kreditunterschreitung
					1'912'492.10	Total Kreditunterschreitung